** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนรัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงบริเวณหน้าศาลอาญารัชดา (กรท.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7342
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 380,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบท่อระบายน้ำ
ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนที่สำคัญมีแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และมีสถานที่ราชการที่สำคัญหลายแห่งได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลอาญา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แต่บริเวณช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเนื่องจากผิวจราจรมีระดับต่ำเป็นแอ่งกระทะ และมีน้ำที่มาจากเชิงลาดสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าวไหลบ่าลงมา ท่อระบายน้ำเดิมขนาด ? 1.20 ม. น้ำจะระบายผ่านคลองด่วน (ท่อ 2 - 2.50 x 2.50 ม.) ซึ่งขนานกับถนนรัชดาภิเษกลงคลองบางซื่อ และอีกส่วนหนึ่งระบายไปทางถนนอาภาภิรมย์ลงคลองลาดพร้าวซึ่งมีระยะทางไกล เมื่อฝนตกหนักจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพและซอยอาภาภิรมย์(รัชดาภิเษก 32) โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด 1.80 ม. และบ่อสูบน้ำซอยอาภาภิรมย์ตอนคลองลาดพร้าวขนาด 4.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองลาดพร้าวต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที) (ผลลัพท์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/02/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/03/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/05/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/06/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/07/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/08/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/09/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .....
.....

11000000-7342-28-42569