** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

รหัสโครงการ... : 22000000-4101 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 10,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ไตรรัตน กลุ่มงานวิศวกรรม 2429 | ผู้ประสานงาน สยป : นรีรัตน์ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการจ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
(กกฝ./0207030-61-06/10,000,000 บาท)
เพื่อให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกาจัด
มูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีในการเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ได้ประโยชน์จากการเผามูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงาน
ไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลด
ปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนาไปฝังกลบ มีความสามารถในการ
กาจัดมูลฝอย วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ระยะเวลา
ดาเนินการ 20 ปี เมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ
จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (BOT)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการจ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
(กกฝ./0207030-61-06/10,000,000 บาท)
- เพื่อแก้ไขปัญหาการกาจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบการเผาที่ไม่มี
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย
- เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกาจัดมูลฝอย
ในรูปของพลังงานไฟฟ้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการจ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
(กกฝ./0207030-61-06/10,000,000 บาท)
จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กาจัดมูลฝอย
หนองแขม
จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กาจัดมูลฝอย
หนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญาโครงการจ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/12/2563 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

22000000-4101-4-52569

รายงานครั้งที่4

:: 13/01/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/02/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/03/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
-อยู่ระหว่างบริหารสัญญาช่วงผู้ให้สัญญาดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 09/04/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
-อยู่ระหว่างบริหารสัญญาช่วงผู้ให้สัญญาดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อก่อนสร้างโรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/05/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
-อยู่ระหว่างบริหารสัญญาช่วงผู้ให้สัญญาดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อก่อนสร้างโรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 09/06/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
-อยู่ระหว่างบริหารสัญญาช่วงผู้ให้สัญญาดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
-อยู่ระหว่างบริหารสัญญาช่วงผู้ให้สัญญาดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/08/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
-อยู่ระหว่างบริหารสัญญาช่วงผู้ให้สัญญาดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 14/09/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
-อยู่ระหว่างบริหารสัญญาช่วงผู้ให้สัญญาดำเนินการขอในอนุญาตเพื่อก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 15/11/2564 : จ้างเหมาเอกชนกาจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
อยู่ระหว่างบริหารสัญญาช่วงผู้ให้สัญญาดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

22000000-4101-4-52569