** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองช่องนนทรี

รหัสโครงการ... : 50060000-3554 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวันชัย เอกดำรงค์ / 6715 | ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ / 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าขยายตัวออกไปทุกทิศทาง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ แต่ปราศจากการวางผังเมืองให้ถูกต้อง ไม่มีการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการด้านสาธารณูปโภคให้เหมาะสม ประกอบกับปัญหาในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆทำให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม มาโดยตลอด ทำให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ปัญหาน้ำท่วมถือเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขสาเหตุประการหนึ่งมาจาก การระบายน้ำของคลอง ไม่สะดวก มีความตื้นเขิน และทิ้งขยะของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมา จึงจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

☐สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองช่องนนทรี ซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เชื่อมต่อพื้นที่ ระหว่าง 3 เขต ได้แก่ เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา ซึ่งพื้นที่ในการพัฒนาคลองช่องนนทรี ในความรับผิดชอบของเขตยานนาวา เริ่มต้น จากถนนจันทน์เก่า ถึงถนนพระรามที่ 3 ความกว้างประมาณ 15 เมตร ความยาวประมาณ 1,200 เมตร โดยทำการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลองให้มีความสวยงาม ปลอดขยะและวัชพืช เป็นสถานที่พักผ่อนมีจุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน พร้อมทั้งปลูกฝังประชาชนในชุมชน ให้มีความตระหนักในการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมและออกมาตรการบังคับสำหรับผู้ทิ้งขยะลงคลอง โดยอาศัยหลักของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ที่มีทั้งหน่วยงาน ชุมชนซึ่งมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นโครงการที่มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคลองให้ยั่งยืน

☐2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองช่องนนทรีให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

☐2.2 เพื่อให้คลองช่องนนทรีสะอาด มีการบริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง

☐2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง ภูมิทัศน์คลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลองช่องนนทรี ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

3.2 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตยานนาวา ประชาชนในพื้นที่ และภาคเอกชน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี

3.3 เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

3.4 เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่ พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ และสร้างจุดเช็คอิน (Check in) ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 :

50060000-3554-15-32569

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : เสอนโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : เสนอโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 02/03/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/05/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/09/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50060000-3554-15-32569