** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองขวางต้นโพธิ์จากคลองข้างวัดกก ถึงคลองศาลเจ้า

รหัสโครงการ... : 50230000-3617 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 2,989,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา | ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชาริโท โทร. 5843

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มีจำนวน 119 คลอง ซึ่งประกอบด้วยคล่องหลักและคลองย่อย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำทะเลหนุน จึงดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในฤดูฝน และน้ำทะเลหนุน
- สภาพคลองมีความตื่นเขินเพราะไม่ได้รับการขุดลอกอย่างต่อเนื่องทุกปี
- เพื่อระบายน้ำอุปโภคบริโภคจากชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/01/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เริ่ม 24 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการขุดลอกคลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50230000-3617-19-52569