



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-6665

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,916,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางแผนเมือง / สำนักงานวางแผนเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองวางแผนพัฒนาเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตลาดกระบังเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองค่อนข้างสูง เป็นที่ตั้งโครงการสำคัญหลายๆ โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังสามารถดำเนินการพัฒนาตามบทบาทและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเป็นประตูต่างประเทศ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ อีกทั้งเป็นแหล่งที่ตั้งของศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ให้เป็นไปตามทิศทางของการพัฒนาตามรอบฝั่งเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถชี้นำการพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ลดความจำเป็นในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี และให้มีระบบสาธารณสุขูปโภค สาธารณูปการ รองรับการขยายตัวของชุมชน สอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อวางแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมเมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนลาดกระบัง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่องรวมถึงผังพื้นที่เฉพาะและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในเขตชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมี

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ วางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่ชานเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 :

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง ตามหนังสือที่ กท 1704/พท1/142 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565
2.  เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือที่ คกก.พท.66.1/1 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565
3.  รายงานขอจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/752 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 61/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565
5.  เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/1786 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 (จำนวน 157 ราย) โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
6.  มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 6 ราย
7.  คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
8.  คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาแล้วเสร็จ
9.  ต่อรอราคาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
10.  รายงานผลการพิจารณาดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ คกก.พท.66.1/4 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565
11.  ขออนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือที่ กท 1704/887 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>12. <input type="checkbox"/> รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กท 1704/890 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565</p> <p>13. <input type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชาวมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่องตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 76/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/01/2566 : 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566</p> <p>2. ส่งร่างสัญญา ให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566</p> <p>2 ส่งร่างสัญญา ให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/03/2566 : ส่งร่างสัญญา ให้นิติกรตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2566 : 1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566</p> <p>2.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) โดยให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้</p>
รายงานครั้งที่6	<p>และดำเนินการใหม่ ต่อผู้สั่งจ้าง (รผอ.สวพ.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/05/2566 : 1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566</p> <p>2.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) โดยให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้</p>
รายงานครั้งที่7	<p>และดำเนินการใหม่ต่อผู้สั่งจ้าง (รผอ.สวพ.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 (รผอ.สวพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566)</p> <p>3.ปิดประกาศยกเลิกการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566</p> <p>4.แจ้งประกาศยกเลิกการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566</p> <p>5.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ และปิดประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566</p> <p>6.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางฯ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566</p> <p>2.จัดทำและส่งหนังสือเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษา จำนวน 158 ราย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566</p> <p>3.กำหนดให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/07/2566 : 1.กำหนดให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566</p> <p>2.มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ เมื่อ 26 มิถุนายน 2566 จำนวน 5 ราย</p> <p>3.คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566</p> <p>4.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาแล้วเสร็จ</p> <p>5.ต่อรองราคาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566</p> <p>6.ที่ปรึกษาปรับลดและยืนยันราคาค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566</p> <p>7.รายงานผลการพิจารณาค่าดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2566 : 1.รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566</p> <p>3. ส่งเอกสารเพื่อตรวจร่างสัญญา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จ 18 สิงหาคม 2566</p> <p>4. มีหนังสือแจ้งที่ปรึกษาให้นำหลักฐานมาทำสัญญา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566</p> <p>5. วาจะลงนามสัญญาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/09/2566 : 1.ส่งเอกสารเพื่อตรวจร่างสัญญา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จ 18 สิงหาคม 2566</p> <p>2.มีหนังสือแจ้งที่ปรึกษาให้นำหลักฐานมาทำสัญญา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3.ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

4.กำหนดส่งรายงานการศึกษาขั้นต้นในวันที่ 28 กันยายน 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-6665

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,916,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองวางผังพัฒนาเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตลาดกระบังเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองค่อนข้างสูง เป็นที่ตั้งโครงการสำคัญหลายๆ โครงการ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบังให้สามารถดำเนินการพัฒนาตามบทบาทและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเป็นประตูต่างประเทศ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ตั้งของศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ให้เป็นไปตามทิศทางของการพัฒนาตามรอบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถขึ้นากการพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ลดความจำเป็นในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี และให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รองรับการขยายตัวของชุมชน สอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อวางผังแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมเมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนลาดกระบัง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดทำผังแม่บทการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่องรวมถึงผังพื้นที่เฉพาะและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในเขตชุมชนชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างเป็น

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ วางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่ชานเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 :

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง ตามหนังสือที่ กท 1704/พท1/142 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565
2.  เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือที่ คกก.พท.66.1/1 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565
3.  รายงานขอจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/752 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 61/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565
5.  เชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือที่ กท 1704/1786 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 (จำนวน 157 ราย) โดยให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
6.  มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 6 ราย
7.  คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
8.  คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาแล้วเสร็จ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	9. <input type="checkbox"/> ต่อรองราคาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565		
	10. <input type="checkbox"/> รายงานผลการพิจารณาดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ คกก.พท.66.1/4 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565		
	11. <input type="checkbox"/> ขออนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือที่ กท 1704/887 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565		
	12. <input type="checkbox"/> รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กท 1704/890 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565		
	13. <input type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่องตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 76/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 27/01/2566 : 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566		
	2. สร้างสัญญา ให้นักตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 1 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566		
	2 สร้างสัญญา ให้นักตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 23/03/2566 : สร้างสัญญา ให้นักตรวจผ่านร่างสัญญา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 25/04/2566 : 1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566		
	2.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) โดยให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้		
	และดำเนินการใหม่ ต่อผู้สั่งจ้าง (รผอ.สวพ.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 24/05/2566 : 1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566		
	2.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) โดยให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้		
	และดำเนินการใหม่ต่อผู้สั่งจ้าง (รผอ.สวพ.) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 (รผอ.สวพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566)		
	3.ปิดประกาศยกเลิกการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566		
	4.แจ้งประกาศยกเลิกการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566		
	5.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ และปิดประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566		
รายงานครั้งที่7	6.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางฯ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 26/06/2566 : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566		
	2.จัดทำและส่งหนังสือเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษา จำนวน 158 ราย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566		
	3.กำหนดให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 24/07/2566 : 1.กำหนดให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566		
	2.มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ เมื่อ 26 มิถุนายน 2566 จำนวน 5 ราย		
	3.คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566		
	4.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาแล้วเสร็จ		
	5.ต่อรองราคาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566		
	6.ที่ปรึกษาปรับลดและยืนยันราคาค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566		
	7.รายงานผลการพิจารณาดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 25/08/2566 : 1.รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566		
	2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566		
	3. ส่งเอกสารเพื่อตรวจร่างสัญญา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จ 18 สิงหาคม 2566		
	4. มีหนังสือแจ้งที่ปรึกษาให้นำหลักฐานมาทำสัญญา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566		
	5. ว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ไม่เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/09/2566 : 1.ส่งเอกสารเพื่อตรวจร่างสัญญา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จ 18 สิงหาคม 2566

2.มีหนังสือแจ้งที่ปรึกษาให้นำหลักฐานมาทำสัญญา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

3.ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

4.กำหนดส่งรายงานการศึกษาขั้นต้นในวันที่ 28 กันยายน 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

